

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2023年度

项目名称		江苏安全技术职业技术学院云龙校区东区扩建工程建设项目			建设/运营单位（盖章）		
国家重大项目库代码					地债管理系统项目编码		
项目累计发行专项债券总额（亿元）		1.00			项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.52
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	新建教学楼、餐厅综合楼和学生宿舍楼，解决学校扩招后，学生学习和生活用房。总建筑面积71523㎡，其中地上建筑面积69928㎡，包括教学主楼（图文信息楼）16222㎡，学生宿舍2栋42524㎡，餐厅综合楼11182㎡，地下1595㎡。新增加地下建筑面积9550㎡（含人防设施4310㎡，徐人防字〔2018〕31号），用于人防和停车，经编标公司预算，总投资约为2.2亿元。				已完成教学楼（图文信息楼）、餐厅综合楼和1栋学生宿舍建设，目前均已投入使用，剩余1栋宿舍楼正积极推进中。		
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规	4	4	
		资金到位率	=100%	=100%	3	3	
		预算执行率	100%	52%	3	1.56	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	10	10	
		管理制度健全性	健全	健全	5	5	
产出	数量指标	新建教学用房	4	3	10	7.5	
		提供学生床位	≥650	700	10	10	
		提供学生就餐位	≥2800	3000	10	10	
	质量指标	工程验收合格	合格	合格	5	5	
		指标2:					
	时效指标	建设完工率	100%	75%	10	7.5	
		资金支付进度	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
效益	经济效益	办学经费稳步提升	提升	提升	5	5	
		指标2:					
	社会效益	向社会提供扩招计划	≥500		5	5	
		指标2:					
	生态效益	指标1:					
		指标2:					
	可持续发展	改善办学条件	改善	改善	5	5	
指标2:							
满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	96.23%	10	10	
总 计					100	93.56	
自评偏差原因及改进措施	因校区整体规划，剩余一栋学生宿舍楼暂未开工建设，目前已完成云龙校区东区土地收储及付款手续，办理完成工程预算、编审等手续，学校将尽快推进工程建设。						
项目主管部门复核意见	部门负责人： 部门：（盖章）						
财政分管处（科）室复核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科）室复核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政债务处（科）室重点监控整改情况	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						